



2023

# LAPORAN OUTPUT

LAYANAN SARANA DAN  
PRASARANA INTERNAL


Penyusun

Tim Renev

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh jajaran Politeknik STIA LAN Bandung sehingga Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2023 dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Dengan ini, selaku penanggung jawab kegiatan pada Politeknik STIA LAN Bandung, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala LAN beserta seluruh pembina atas kepercayaan dan dukungannya, serta seluruh pejabat dan staf yang telah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2020-2024 dan RKA Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Politeknik STIA LAN Bandung di masa yang akan datang. Aamiin.

Bandung, Desember 2023  
Direktur,



Muhammad Nur Afandi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II METODE KEGIATAN .....	5
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN .....	6
BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK.....	9
BAB V PENUTUP.....	10
LAMPIRAN .....	11

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar belakang

Kebutuhan akan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung khususnya kebutuhan ruangan pertemuan yang memadai (aula) dan kebutuhan ruang utilitas lain untuk keperluan lainnya tumbuh sangat pesat, sehingga ada beberapa permintaan penataan kembali ruangan aula yang sampai saat ini sudah tidak memadai. Kondisi ini tentunya akan berdampak kepada penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang administrasi. Adanya renovasi dan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik STIA LAN ini merupakan satu indikator dalam meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang administrasi sejalan dengan kebijakan pusat yang menambah daya tampung mahasiswa baru dari jenjang Sarjana Terapan maupun Magister Terapan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 22/PRT/M/2018, pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Pembangunan gedung, renovasi serta perawatan gedung/bangunan yang tepat guna, tepat desain dan tepat penanganan sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya bagi bangunan/gedung yang difungsikan untuk secara umum. Program pemeliharaan/perawatan sebuah bangunan gedung hendak dipikirkan sejak proses perancangan bangunan tersebut dilaksanakan dan kemudian dijadikan salah satu aspek pertimbangan dalam merencanakan bangunan secara detail. Secara rasional tingkat kemudahan pemeliharaan sebuah bangunan secara signifikan akan mempengaruhi besarnya biaya pemeliharaan/perawatan setiap tahunnya.

Pengadaan Barang dan Jasa sarana penunjang fasilitas perkantoran mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsi pelayanan dalam sebuah organisasi. Peralatan gedung kantor yang memadai akan meningkatkan kinerja dan fungsi pelayanan yang diberikan kepada stakeholder Politeknik STIA LAN Bandung. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor tersebut dalam tahun 2023 ini telah dianggarkan pada Kegiatan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Politeknik STIA LAN Bandung yang pendanaannya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023.

Berdasarkan PP tarif No. 60/2021 tentang tarif dan jenis PNBP dilingkungan LAN terdapat pendapatan untuk keperluan pengembangan sarana dan prasarana sebesar 2.500.000,- per mahasiswa, untuk mengoptimalkan pengembangan prasarana tersebut akan dilakukan renovasi Gedung aula sebagai penunjang pembelajaran. Kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan besar yang diselenggarakan oleh Poltek STIA LAN Bandung,

karena selama kurun waktu dari 2009-2023 belum pernah dilakukan renovasi. Selain itu, fasilitas yang ada di aula seperti AC, Projector, dan meubelair membutuhkan peremajaan.

**b. Tujuan dan sasaran**

**Tujuan**

Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang lebih modern

**Sasaran**

Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang lebih modern

## BAB II

### METODE KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan layanan sarana prasarana internal tahun 2023 dilakukan strategi sebagai berikut:

No.	Prodi/Unit	Metode/strategi	Tema Kegiatan	Lokus
1	TU BMN	Lelang, Pengadaan langsung, e-katalog dan penunjukan langsung	Penunjang Peralatan perkantoran dan pembelajaran	Politeknik STIA LAN Bandung

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Unit Kegiatan	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan	Penerima Manfaat	Hambatan	Tindak Lanjut
TU BMN	Renovasi Gedung dan bangunan		<p><b>Januari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan bahan paparan oleh unit terkait</li> <li>2. Menyusun RAB dan RPPA kegiatan</li> </ol> <p><b>Februari-April</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan persiapan untuk persiapan lelang perencanaan Renovasi Gedung Thaun 2023</li> <li>2. Pengisian pada aplikasi SIRUP</li> </ol> <p><b>Mei</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Renovasi Gedung (Aula) permintaan Bantek Ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.</li> <li>2. FGD dengan Dinas PU kota Bandung dalam rangka penetapan interpolasi terkait sarpras</li> </ol> <p><b>Juni</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Renovasi Gedung (Aula) untuk asistensi perencanaan oleh Bantek Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.</li> <li>2. Seleksi rencana untuk tahap awal perencanaan Renovasi Gedung (Aula).</li> <li>3. Penetapan dan penandatanganan serta pemaparan Perencana terkait perencanaan awal Renovasi Gedung (Aula)</li> <li>4. rapat persiapan oleh tim renovasi dengan melibatkan pula bantuan teknis dari Dinas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poltek STIA LAN Bandung</li> <li>2. Mahasiswa</li> <li>3. Stakeholder eksternal Politeknik STIA LAN Bandung</li> </ol>		

			<p>Bina Marga dan PU Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut dibahas anggaran serta timeline kegiatan. (5/6/2023)</p> <p><b>Juli</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi rancangan/rencana renov perencanaan Renovasi Gedung (Aula) serta realisasi kontrak perencanaan</li> <li>2. Penandatanganan Rencana Desain interior Renovasi Aula oleh PPK dan disaksikan Tim Renov</li> </ol> <p><b>September</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahapan Finalisasi Lelang Pelaksana/Kontraktor</li> <li>2. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM)</li> <li>3. Penandatanganan Kontrak untuk Pelaksana Renovasi</li> <li>4. Pelaksanaan pekerjaan renovasi untuk awal bulan september pekerjaan pembongkaran interior aula.</li> </ol> <p><b>Oktober</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Treatment Interior Aula. (Laporan Mingguan Terlampir dalam Files)</li> <li>2. Rapat Dwimingguan progres pekerjaan renovasi gedung aula</li> </ol> <p><b>November</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Treatment Interior Aula. (Laporan Mingguan Terlampir dalam Files)</li> <li>2. Rapat Dwimingguan progres pekerjaan renov Gedung Aula Bulan November</li> </ol> <p><b>Desember</b></p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan pekerjaan renovasi untuk Desember dan Cek Pemeriksaan Hasil pekerjaan (Test Comp) Treatment Interior Aula. (Laporan Mingguan Terlampir dalam Files)</li><li>2. Rapat Dwimingguan progres pekerjaan renov Gedung Aula Bulan Desember</li></ol>			
--	--	--	---	--	--	--

## BAB IV

### PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK

- a. Realisasi penyerapan anggaran

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Rp 1.450.399.000	Rp 1.448.111.885	99.84%

- b. Pencapaian kinerja fisik (output kegiatan)

Renovasi aula menjadi Gedung serba guna

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil capaian fisik dan pemanfaatan anggaran terkait dengan layanan sarana interal, terlihat bahwa capaiannya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Adapun tindak lanjut untuk tahun 2023, pengembangan sarana dan prasarana akan difokuskan untuk Pembangunan teaching factory.

## LAMPIRAN

### KAK

#### **KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENCE* KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kementerian Negara/ Lembaga	:	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I/II	:	LAN RI/Politeknik STIA LAN Bandung
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Modern
Indikator Kinerja Program Kegiatan	:	Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana yang Modern Pembinaan Administrasi Serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan umum yang Berkinerja Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	a. Persentase Pegawai yang Menerima Pengembangan b. Persentase Dokumen BMN yang disampaikan Tepat Waktu c. Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa d. Indeks kepuasan Penggunaan Layanan e. Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana yang Modern f. Indeks Kepuasan Akses dan Mutu Pelayanan Mahasiswa
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator KRO	:	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Rincian Output	:	Layanan Sarana Internal
Indikator RO	:	Jumlah Layanan Sarana Internal
Volume RO	:	1 (Satu)
Satuan RO	:	Unit

## **A. Latar Belakang**

### **1. Pendahuluan**

POLITEKNIK STIA LAN Bandung merupakan salah satu Perguruan Tinggi di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara, yang berlokasi terletak di Jalan Hayam Wuruk (d/h Jl. Cimandiri) No. 34-38 Bandung. Berdasarkan S.K. Menristekdikti No.420/KPT/I/2016. STIA LAN Bandung diberi amanah untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi. Kemudian, merujuk pada Surat Menpan dan RB No. B/13/M.KT.01/2017, sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan Kepala LAN No. 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN yang telah diubah dengan Peraturan Kepala LAN No. 11 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PERLAN) Nomor 4 tahun 2019 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung, dimana Politeknik STIA LAN Bandung menerima calon mahasiswa/i dari kader - kader terbaik bangsa yang berminat untuk menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan.

Adapun misi Politeknik STIA LAN Bandung adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Akademik Dan Terapan Yang Berkualitas di Bidang Administrasi;
- b. Melakukan Penelitian Yang Berkualitas Bagi Pengembangan Dan Penerapan Ilmu di Bidang Administrasi.
- c. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penyelenggara Negara Guna Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut, Politeknik STIA LAN Bandung membutuhkan Sarana dan Prasarana yang memadai, representatif dan modern di Kampus Politeknik STIA LAN Bandung yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung, sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan vokasi di Bidang Administrasi, baik jenjang Sarjana Terapan maupun Magister Terapan.

Kebutuhan akan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung khususnya kebutuhan ruangan pertemuan yang memadai (aula) dan kebutuhan ruang utilitas lain untuk keperluan lainnya tumbuh sangat pesat, sehingga ada beberapa permintaan penataan kembali ruangan aula yang sampai saat ini sudah tidak memadai. Kondisi ini tentunya akan berdampak kepada penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang administrasi. Adanya renovasi dan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik STIA LAN ini merupakan satu indikator dalam meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang administrasi sejalan dengan kebijakan pusat yang menambah daya tampung mahasiswa baru dari jenjang Sarjana Terapan maupun Magister Terapan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 22/PRT/M/2018, pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Pembangunan gedung, renovasi

serta perawatan gedung/bangunan yang tepat guna, tepat desain dan tepat penanganan sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya bagi bangunan/gedung yang difungsikan untuk secara umum. Program pemeliharaan/perawatan sebuah bangunan gedung hendak dipikirkan sejak proses perancangan bangunan tersebut dilaksanakan dan kemudian dijadikan salah satu aspek pertimbangan dalam merencanakan bangunan secara detail. Secara rasional tingkat kemudahan pemeliharaan sebuah bangunan secara signifikan akan mempengaruhi besarnya biaya pemeliharaan/perawatan setiap tahunnya.

Berdasarkan PP tarif No. 60/2021 tentang tarif dan jenis PNBPN dilingkungan LAN terdapat pendapatan untuk keperluan pengembangan sarana dan prasarana sebesar 2.500.000,- per mahasiswa, untuk mengoptimalkan pengembangan prasarana tersebut akan dilakukan renovasi Gedung aula sebagai penunjang pembelajaran. Kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan besar yang diselenggarakan oleh Poltek, karena selama kurun waktu dari 2009-2023 belum pernah dilakukan renovasi. Selain itu, fasilitas yang ada di aula seperti AC, Projector, dan meubelair membutuhkan peremajaan.

## **Tujuan dan Sasaran**

- **Tujuan**

Tujuan Umum, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dicapai :

- Sasaran fisik dari segi kuantitas maupun kualitas, mutu dan biaya sesuai yang direncanakan.
- Memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya serta persyaratan administrasi bangunan gedung/rumah negara.

Tujuan Khusus:

- Memperoleh dokumen Perencanaan Renovasi dan Pembangunan Gedung/Bangunan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai waktu kegiatan dan alokasi anggaran yang tersedia.
- Dengan KAK ini diharapkan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

- **Sasaran**

Lingkup Pekerjaan Perencanaan, meliputi pekerjaan :

- a) Renovasi Interior Melekat Ruang Aula Politeknik STIA LAN Bandung, Jl. Hayam Wuruk No. 38 Bandung;
- b) Renovasi Interior Melekat Loby Politeknik STIA LAN Bandung, Jl. Hayam Wuruk No. 36 Bandung;
- c) Renovasi sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan di lapangan.

## **Penerima Manfaat**

Untuk mencapai hasil yang direncanakan agar tercapai yang optimal, sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana yang memiliki kapasitas dan fasilitas

lengkap dan memadai. Sedangkan Penerima manfaat dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa STIA LAN Bandung;
2. Dosen STIA LAN Bandung.
3. Pegawai STIA LAN Bandung;

**B. Strategi Pencapaian Keluaran**

1. Metode Pelaksanaan

Dalam proses kegiatan ini strategi pencapaian keluaran yang diharapkan melalui pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan tahun 2023

Adapun tahapan waktu pelaksanaan dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa STIA LAN Bandung

**C. Waktu Pencapaian Keluaran**

Adapun waktu pencapaian keluaran dari masing-masing sub output dengan kegiatan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

NO	Tahapan	Capaian (bln)			
		2	3	4	5
1	Persiapan				
2	Pelasanaan				
3	Evaluasi				

**D. Biaya yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan untuk renovasi gedung aula dan peremajaan sarana didalamnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.632.224.000,- yang bersumber dari PNB

**RAB**

4822.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Unit, m2, Paket	-	-	-
	(Lokasi :02.51-KOTA BANDUNG) (KDIB=00 Base Line)			-	-	-
4822.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	-	-	-
	Jumlah Komponen Utama			-	-	-
	Pembangunan/Rehab/Renovasi			-	-	-
52	Gedung dan Bangunan (PNBP)	-		-	-	-
A	TANPA SUB KOMPONEN [3273 - Kota Bandung]			-	-	-
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			-	D00	-
	(KPPN.095-Bandung II)			-	-	-
	00.00.1 -Renovasi Gedung Perkantoran Pekerjaan Fisik	1	Paket	1.335.853.000	1.335.853.000	-
	00.00.2 -Perencanaan	1	Paket	111.089.000	111.089.000	-
	00.00.3 -Pengelolaan	1	Paket	86.429.000	86.429.000	-
	00.00.4 -Pengawasan	1	Paket	98.853.000	98.853.000	-
	Jumlah Komponen Pendukung			-	-	-

Surat



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
SURAT TUGAS  
NOMOR : 530 /S.1.3.1.4/SDM.04.1  
KEPALA BAGIAN UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN/  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) LAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen Satker 662635 Politeknik STIA LAN Bandung : 5192/STIA.2.1.4.3/PSB.01 Tanggal 8 Agustus 2023 perihal Permohonan Proses Pekerjaan Pengadaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Kepala Bagian Umum dan Layanan Pengadaan memiliki kewenangan untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022;

3. Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Administrasi Negara (UKPBJ-LAN) Nomor : 4/S.1.3.1/PBJ.01/2023 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

**MEMBERI TUGAS**

Kepada : Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat tugas ini

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung;

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; dan

3. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia barang/jasa untuk metode pemilihan:

a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada anggaran DIPA LAN Tahun Anggaran 2023.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada : tanggal 14 Agustus 2023  
A.n. Kepala Bagian Umum dan Layanan Pengadaan/  
Kepala UKPBJ LAN

  
Ami Manurung

Lampiran Surat Tugas  
 Nomor : 530/S.1.3.1.4/SDM.04.1  
 Tanggal : 14 Agustus 2023

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan	Keterangan
1.	Nosin, S.Sos, M.AP	196809141989031001	IV/a	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya	
2.	Opik Idham Taufik	197012072001121001	III/b	Pengelola Laboratorium Komputer	PIC
3.	Rahman Widiyanto, S.IP	199003302014031002	III/c	Pranata Barang dan Jasa	

A.n. Kepala Bagian Umum dan Layanan Pengadaan/  
 Kepala UKPBJ LAN

  
 Arni Mahurung

**BAGIAN UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN**  
**CHECK LIST KELENGKAPAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA**

Nama Paket Pekerjaan: Pekerjaan Pengadaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN  
 Bandung Tahun 2023

Nama Pemroses: Opik Idham Taufik

Tanggal Terima Nodin dari PPK : 8 Agustus 2023

NO	DOKUMEN	CEK LIST	PARAF PELAKU CEK LIST	KETERANGAN
1	Pagu Anggaran Dan HPS pada Nota Dinas PPK	V		
2	Dokumen Penetapan HPS oleh PPK	V		
3	Daftar Kuantitas /Rincian Anggaran Biaya (RAB)	V		
4	Spesifikasi Teknis Pekerjaan /Kerangka Acuan Kerja (KAK)	V		
5	Draft Rancangan Kontrak Pekerjaan	V		
6	Data Dukung PPK untuk Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	V		
7	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	V		
8	Jenis Kontrak (contoh harga satuan, lumpsum,dll)	V		
9	Lokasi Pekerjaan	V		
10	Jangka Waktu Pelaksanaan	V		
11	Kode RUP	V		43664477
12	Sudah terumumkan di Aplikasi SIRUP	V		
13	RIKAKL	V		
14	Surat Tugas Pokja /Pejabat Pengadaan			

Catatan :

Dilakukan Pada :

## Surat Rapat Penandatanganan Kontrak



### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Jl. Hayam Wuruk No. 34 – 38, Bandung, 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683  
E-mail : politeknik@stianbandung.ac.id Website : stianbandung.ac.id

Nomor : 3677/STIA 2.1.4/PBS.01 Bandung, 19 Juni 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung**

Kepada Yth. :

1. Direktur CV. RAJAYA REKAYASA
2. Pengeloa Teknis
3. Pengelola Kegiatan Renovasi dan Pembangunan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung

Berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa (SPPJ) Konsultansi Perencanaan Renovasi dan Pembangunan Gedung Kampus Politeknik STIA LAN Bandung Nomor : 3676/STIA 2.1.5/PBS.01 tanggal 19 Juni 2023 bahwa **CV. RAJAYA REKAYASA** adalah Penyedia Pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung**, maka kami mengundang saudara untuk melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Selasa, 20 Juni 2023**  
Pukul : 09.00 s.d 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat LT 1 Kampus Politeknik STIA LAN Bandung  
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung

**Materi rapat membahas sebagai berikut :**

1. Dokumen kontrak dan kelengkapannya;
2. Kelengkapan RKK
3. Rencana penandatanganan kontrak
4. Rencana Waktu Mulai Pekerjaan
5. Hal lain yang terkait kontrak;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Pejabat Pembuat Komitmen**

td

**Mulyadin, S.T.**  
NIP. 197805282006041008

**Tembusan:**  
Yth. KPA Satker 662655 STIA LAN Bandung (sebagai laporan)

## Surat Undangan Rapat Pemaparan Mutu dan Persiapan Perencanaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung



### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Jl. Hayam Wuruk No. 34 – 38, Bandung, 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683  
E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

Nomor : **8825/STIA 2.1.4.3/PBS.01** Bandung, 21 Juni 2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Pemaparan Program Mutu dan Persiapan Perencanaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung**

Kepada Yth. :

1. Direktur CV. RAJAYA REKAYASA dan TIM (Semua Tenaga Ahli)
2. Pengelola Teknis
3. Tim Pengelola Kegiatan Renovasi dan Pembangunan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Konsultan Perencanaan Renovasi dan Pembangunan Gedung Kampus Politeknik STIA LAN Bandung Nomor **8761 /STIA.2.1.4.3/PBS.01 tanggal 20 Juni 2025**, kami meminta **CV. RAJAYA REKAYASA** sebagai Penyedia Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan tersebut, untuk mempresentasikan **Program Mutu**, dan dilanjutkan dengan diskusi persiapan **Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan**.

Untuk itu, kami mengundang saudara untuk hadir dalam rapat tersebut, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal : **Selasa, 27 Juni 2023**  
Pukul : 09.00 s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat LT 1 Kampus Politeknik STIA LAN Bandung  
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung

**Materi rapat membahas sebagai berikut :**

1. Pemaparan / Presentasi Program Mutu dari Penyedia (**CV. Rajaya Rekayasa**);
2. Persiapan pelaksanaan pekerjaan perencanaan,

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Pejabat Pembuat Komitmen**

td

**Mulyadin, S.T.**  
**NIP. 197805282006041008**

**Tembusan Yth:**

1. KPA Satker 662635 STIA LAN Bandung (sebagai laporan)
2. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik STIA LAN Bandung



## Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi



### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Jl. Hayam Wuruk No. 34 - 38, Bandung 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683  
E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

#### **BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**

Nomor : 3613/STIA.2.1.4.3/PBS.01

Tanggal : 16 Juni 2023

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (16-06-2023) dimulai pada pukul 10:00 WIB, bertempat di Politeknik STIA LAN Bandung, telah diadakan Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung Politeknik STIA LAN Bandung.

- I. Hadir dalam rapat :
  1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satker 662635 STIA LAN Bandung  
Rahman Widianto
  2. Admin PPK Politeknik STIA LAN Bandung  
Opik Idham Taufik
  3. Penyedia:  
CV. Rajaya Rekayasa  
Diwakili oleh : Widi Sulthoni Nasir (Direktur Keuangan)
- II. Berdasarkan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Dokumen Penawaran Teknis :  
Penyedia sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan;
  2. Dokumen Penawaran Harga:
    - a. Terhadap harga satuan penawaran timpang (melebihi 110% dari harga Satuan HPS), maka harga tersebut hanya berlaku untuk jumlah volume yang ditawarkan. Harga Satuan Timpang tersebut tidak berlaku untuk penambahan volume jika terjadi perubahan dan Harga Satuan penambahan volume yang baru harus dilakukan negosiasi.
    - b. Terhadap harga satuan penawaran yang tidak dicantumkan harganya (nilainya Rp. 0,-) harus tetap dilaksanakan pekerjaan tersebut oleh penyedia sesuai dengan dokumen pengadaan.
    - c. Disepakati bahwa harga penawaran terkoreksi yang diajukan sebesar Rp. 99.900.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dinegosiasikan dan sepakat menjadi Rp. 96.586.000,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dapat diterima.

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI  
 Nomor : 3613/STTA.2.1.4.3/PBS.01  
 Tanggal : 16 Juni 2023

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

NO.	PERSONIL SUDAH KEARIFAN	KELOMPOK TENGAH AHLI	JUMLAH ORG.	KETERJEBATAN (BUKAN)	ORANG BULAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
<b>A. TENAGA AHLI</b>												
1	Tenaga Ahli Teknik Arsitektur	SI-Ahli Muda -- 3 Thn	1,00	1,45	1,45	19.405.750	28.338.338	19.410.000	28.144.500	19.405.750	28.138.338	Berorientasi
2	Konsultansi Instruktur / Desain Instruktur	SI-Ahli Muda -- 2 Thn	1,00	0,90	0,90	17.923.000	16.321.700	17.920.000	16.128.000	17.913.000	16.121.700	Berorientasi
3	UJIAN :											
a	Ahli Muda Mekanikal	SI-Ahli Muda -- 1 Thn	1,00	0,40	0,40	16.633.500	6.653.400	16.640.000	6.658.000	16.633.500	6.652.400	Berorientasi
b	Ahli Muda Elektrikal	SI-Ahli Muda -- 1 Thn	1,00	0,40	0,40	16.633.500	6.653.400	16.640.000	6.658.000	16.633.500	6.652.400	Berorientasi
4	Tenaga Ahli K3	SI-Ahli Muda -- 1 Thn	1,00	0,30	0,30	16.633.500	4.990.000	16.640.000	4.992.000	16.633.500	4.990.000	Berorientasi
<b>Sub Total</b>						<b>62.556.650</b>	<b>62.556.650</b>	<b>62.556.650</b>	<b>62.556.650</b>	<b>62.556.650</b>	<b>62.556.650</b>	
<b>B. TENAGA PENDUKUNG</b>												
1	Administrasi / Keuangan	Administrasi/Keuangan	1,00	0,51	0,51	9.332.550	4.759.601	9.000.000	2.500.000	9.000.000.00	2.528.402	Min. D3 -- 2 Thn
2	Surveyor / Juru Ukur	Technician	0,08	0,15	0,15	9.467.350	1.450.103	9.000.000	1.350.000	9.000.000.00	1.384.615	Min. D3 -- 2 Thn
3	Estimator Biaya	Technician	1,00	0,29	0,29	10.252.250	2.973.443	10.000.000	2.900.000	10.000.000.00	2.923.077	Min. D3 -- 2 Thn
4	Drafter CAD / Drafter	Drafter CAD	1,00	0,56	0,56	10.253.250	5.741.830	10.000.000	5.600.000	10.000.000.00	5.615.383	Min. D3 -- 2 Thn
5	Operator Komputer	Operator Komputer	1,00	0,42	0,42	8.859.000	2.480.730	8.000.000	2.100.000	8.000.000.00	2.096.154	Min. SLTA -- 3 Thn
<b>Sub Total</b>						<b>37.385.745</b>	<b>37.385.745</b>	<b>37.385.745</b>	<b>37.385.745</b>	<b>37.385.745</b>	<b>37.385.745</b>	
<b>Jumlah Biaya Langsung Personil</b>						<b>79.942.633</b>	<b>79.942.633</b>	<b>79.942.633</b>	<b>79.942.633</b>	<b>79.942.633</b>	<b>79.942.633</b>	

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
<b>A. Biaya Alat Tulis Kantor</b>										
		Pulver	1	1.400.000	1.400.000	2.223.000	2.223.000	1.350.000	1.350.000	
<b>Sub Total</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.223.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	
<b>B. Biaya Transportasi</b>										
		Lu	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
<b>Sub Total</b>				<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
<b>C. Biaya Pengadaan Layanan</b>										
1	Layanan Perencanaan	Duku	3	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	
2	Layanan Hasil Baku/Pengaturan/Plan	Duku	3	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	
3	Layanan Penyusunan dan Pengantar	Duku	3	100.000	300.000	250.000	750.000	100.000	300.000	
4	Layanan Pengiriman dan Pengantar	Duku	3	200.000	600.000	200.000	750.000	200.000	600.000	
5	Layanan Detail Perencanaan (Berorientasi)	Duku	3	200.000	600.000	200.000	750.000	200.000	600.000	
6	Layanan Detail Perencanaan (Berorientasi) :									
a	Gambar kerja (mencakup AD)	Duku	3	150.000	450.000	300.000	1.350.000	150.000	450.000	
b	Revisi kerja dan syarat syarat (Spesifikasi Teknis)	Duku	3	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	
c	Revisi Anggaran Biaya (RAB)	Duku	3	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	
d	Brief Quantity (BQ)	Duku	3	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	
e	Finalisasi	Duku	3	150.000	450.000	100.000	300.000	100.000	300.000	
7	Layanan Kalkulasi Summary	Duku	3	150.000	450.000	100.000	450.000	100.000	450.000	
8	Layanan Pengawasan Berkala	Duku	3	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000	
9	Layanan Akhir Hasil Perencanaan	Duku	3	150.000	450.000	300.000	900.000	150.000	450.000	
10	Layanan Gambar 2D - 3D	buah	4	625.000	2.500.000	500.000	2.000.000	600.000	2.600.000	
<b>Sub Total</b>				<b>7.700.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	
<b>Jumlah Biaya Langsung Non Personil</b>					<b>10.100.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>12.923.000</b>	<b>12.923.000</b>	<b>9.900.000</b>	

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL</b>				
		79.942.633	79.942.633	77.114.580
<b>II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>				
		10.100.000	10.100.000	9.900.000
<b>Jumlah</b>		<b>90.042.633</b>	<b>90.042.633</b>	<b>87.014.580</b>
<b>PFH 11%</b>		<b>9.904.690</b>	<b>9.904.690</b>	<b>9.871.604</b>
<b>Jumlah Diambil</b>		<b>99.947.323</b>	<b>99.947.323</b>	<b>96.886.184</b>
<b>Jumlah Dibelakan</b>		<b>99.947.323</b>	<b>99.947.323</b>	<b>96.886.184</b>

CV. Bajays Rekrutasi  
  
 Widi Sulthoni Kasir  
 Direktur Keuangan

Pejabat Pengadaan  
 Satker 662635 Poltekrik STIA LAR Bandung  
  
 Rullyana Widiyanto  
 SIP. 19900322014031002

**Rapat Persiapan Renov Bersama Dinas PU Kota Bandung ( Mei 2023)**



**Pemaparan Program Mutu (Juni 2023)**



**Persiapan Penandatanganan Kontrak (Juni 2023)**



## Dokumentasi Kegiatan

Rapat Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung (Juli 2023)



Rapat Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung (Oktober 2023)














## Kegiatan Pengawasan Hasil Pekerjaan Renov (Oktober 2023)





## Laporan Dwimingguan Hasil Pekerjaan Renov Gedung Aula Minggu ke-2

RESUME PEKERJAAN MINGGU KE-2	
PEKERJAAN	: REHABILITASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA-LAN BANDUNG
LOKASI	: Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung
TAHUN ANGGARAN	: 2023
<b>I INFORMASI PROGRESS PRESTASI</b>	
MINGGU KE	: II (DUA)
PERIODE	: TGL. 25 SEPTEMBER S/D 01 OKTOBER 2023
• PRESTASI PEKERJAAN SAMPAI DENGAN MINGGU INI	: 7,227 %
• PRESTASI PEKERJAAN MINGGU LALU	: 5,725 %
• KEMAJUAN PRESTASI MINGGU INI	: 1,501 %
• PRESTASI PEKERJAAN MINGGU INI MENURUT SCHEDULE	: 2,124 %
• PRESTASI PEKERJAAN KOMULATIF RENCANA SCHEDULE	: 2,425 %
• DEVIASI PLUS (+)	: 4,801 %
• JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 90 HK
• WAKTU PELAKSANAAN BERJALAN	: 17 HK
• SISA WAKTU PELAKSANAAN	: 73 HK
• SISA BOBOT PEKERJAAN	: 92,773 %

LAPORAN DOKUMENTASI			
 <p><b>Gelora Karya Panikel</b> KONSULTAN TEKNIK &amp; MANAJEMEN</p>	<p><b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023</p>	 <p><b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b></p>	<p><b>MINGGU KB-2</b></p>
			<p><b>PERIODE : 26 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2023</b></p>
			<p>Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL</p>
		<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN PLAFON+ RANGKA KAMAR MANDI</b></p>	<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN PLAFON+ RANGKA KAMAR MANDI</b></p>
		<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN PLAFON+ RANGKA KAMAR MANDI</b></p>	<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN PLAFON+ RANGKA KAMAR MANDI</b></p>

LAPORAN DOKUMENTASI			
 <p><b>Gelora Karya Panikel</b> KONSULTAN TEKNIK &amp; MANAJEMEN</p>	<p><b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023</p>	 <p><b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b></p>	<p><b>MINGGU KB-2</b></p>
			<p><b>PERIODE : 26 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2023</b></p>
			<p>Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL</p>
		<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS</b></p>	<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS</b></p>
		<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS</b></p>	<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS</b></p>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KB-2</b> <b>PERIODE : 28 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
		<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN INSTALASI AIR KOTOR DAN BEKAS</b></p>	<p><b>PEKERJAAN INSTALASI PIPA AIR KOTOR</b></p>
		<p><b>PEKERJAAN INSTALASI PIPA AIR KOTOR DAN BERSIH</b></p>	<p><b>PEKERJAAN INSTALASI PIPA AIR KOTOR DAN BERSIH</b></p>







LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KB-2</b> <b>PERIODE : 28 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
		<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN TREATMENT PLAPON+ STAGE</b></p>	<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN TREATMENT PLAPON+ STAGE</b></p>
		<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN TREATMENT PLAPON+ STAGE</b></p>	<p><b>PEKERJAAN BONGKARAN TREATMENT PLAPON+ STAGE</b></p>







LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-2</b> <b>PERIODE : 28 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
	<b>PEKERJAAN BONGKARAN KUSEN DAN DAUN PINTU GUDANG</b>		<b>PEKERJAAN BONGKARAN KUSEN DAN DAUN PINTU GUDANG</b>
	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>







LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-2</b> <b>PERIODE : 28 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>
	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>

## Laporan Dwimingguan Hasil Pekerjaan Renov Gedung Aula Minggu ke-3







RESUME PEKERJAAN MINGGU KE-3	
PEKERJAAN	: REHABILITASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA-LAN BANDUNG
LOKASI	: Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung
TAHUN ANGGARAN	: 2023
I INFORMASI PROGRESS PRESTASI	
MINGGU KE	: III (TIGA)
PERIODE	: TGL. 02 OKTOBER S/D 08 OKTOBER 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESTASI PEKERJAAN SAMPAI DENGAN MINGGU INI : 15,309 %</li> <li>• PRESTASI PEKERJAAN MINGGU LALU : 7,227 %</li> <li>• KEMAJUAN PRESTASI MINGGU INI : 8,082 %</li> <li>• PRESTASI PEKERJAAN MINGGU INI MENURUT SCHEDULE : 6,071 %</li> <li>• PRESTASI PEKERJAAN KOMULATIF RENCANA SCHEDULE : 8,497 %</li> <li>• DEVIASI PLUS (+) : 6,812 %</li> <li>• JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 90 HK</li> <li>• WAKTU PELAKSANAAN BERJALAN : 24 HK</li> <li>• SISA WAKTU PELAKSANAAN : 66 HK</li> <li>• SISA BOBOT PEKERJAAN : 84,691 %</li> </ul>	

LAPORAN DOKUMENTASI			
 <p><b>Gelora Karya Panikel</b> KONSULTAN TEKNIK &amp; MANAJEMEN</p>	<p><b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023</p>	 <p><b>POLITEKNIK STIA LAN</b> Jl. Hayam Wuruk No. 34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung</p>	<p><b>MINGGU KE-3</b> PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</p>
			<p>Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANKEL</p>
		<p><b>PEKERJAAN RANGKA PLAFON AULA</b></p>	<p><b>PEKERJAAN RANGKA PLAFON AULA</b></p>
		<p><b>PEKERJAAN RANGKA PLAFON AULA</b></p>	<p><b>PEKERJAAN RANGKA PLAFON AULA</b></p>




LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KB-3</b>
			<b>PERIODE : 08 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KB-3</b>
			<b>PERIODE : 08 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			
			
<b>PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN</b>			

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-3</b> <b>PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
		<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>
		<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-3</b> <b>PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
		<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>
		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-3</b> <b>PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>	
			
<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>	







LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-3</b> <b>PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>	
			
<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA TREATMENT DINDING</b>	

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KB-3</b>
			<b>PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
		Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL	
		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP PLAFOND &amp; DROP CEILING</b>	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP PLAFOND &amp; DROP CEILING</b>
		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP PLAFOND &amp; DROP CEILING</b>	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP PLAFOND &amp; DROP CEILING</b>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KB-3</b>
			<b>PERIODE : 02 OKTOBER - 08 OKTOBER 2023</b>
		Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL	
		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP PLAFOND &amp; DROP CEILING</b>	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN PENUTUP PLAFOND &amp; DROP CEILING</b>
		<b>KOORDINASI DI LAPANGAN</b>	<b>KOORDINASI DI LAPANGAN</b>

## Laporan Dwimingguan Hasil Pekerjaan Renov Gedung Aula Minggu ke-5







RESUME PEKERJAAN MINGGU KE-5	
PEKERJAAN	: REHABILITASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA-LAN BANDUNG
LOKASI	: Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung
TAHUN ANGGARAN	: 2023
I INFORMASI PROGRESS PRESTASI	
MINGGU KE	: V (LIMA)
PERIODE	: TGL. 16 OKTOBER S/D 22 OKTOBER 2023
• PRESTASI PEKERJAAN SAMPAI DENGAN MINGGU INI	: 41,074 %
• PRESTASI PEKERJAAN MINGGU LALU	: 30,327 %
• KEMAJUAN PRESTASI MINGGU INI	: 10,747 %
• PRESTASI PEKERJAAN MINGGU INI MENURUT SCHEDULE	: 17,038 %
• PRESTASI PEKERJAAN KOMULATIF RENCANA SCHEDULE	: 36,315 %
• DEVIASI PLUS (+)	: 4,759 %
• JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 90 HK
• WAKTU PELAKSANAAN BERJALAN	: 38 HK
• SISA WAKTU PELAKSANAAN	: 52 HK
• SISA BOBOT PEKERJAAN	: 58,926 %







LAPORAN DOKUMENTASI			
 <b>Gelora Karya Panikel</b> <small>KONSULTAN TEKNIK &amp; MANAJEMEN</small>	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> <small>RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</small> <small>TAHUN ANGGARAN 2023</small>	 <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b>	MINGGU KE-5
			<small>PERIODE : 16 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023</small> <small>Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI</small> <small>Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA</small> <small>Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL</small>
			
PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA		PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA	
			
PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA		PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA	

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-5</b>
			<b>PERIODE : 16 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023</b> Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA</b>		
			
<b>PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN PLAFON AULA</b>		

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-5</b>
			<b>PERIODE : 16 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023</b> Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN SHADOW LINE PLAFON AULA</b>	<b>PEKERJAAN SHADOW LINE PLAFON AULA</b>		
			
<b>PEKERJAAN SHADOW LINE PLAFON AULA</b>	<b>PEKERJAAN SHADOW LINE PLAFON AULA</b>		

LAPORAN DOKUMENTASI		MINGGU KE-5	
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		PERIODE : 18 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023	
			
		Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL	
		<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>
		<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>


LAPORAN DOKUMENTASI		MINGGU KE-5	
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		PERIODE : 18 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023	
			
		Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL	
		<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN TREATMENT DINDING</b>
		<b>PEKERJAAN PEMASANGAN HPL TREATMENT DINDING</b>	<b>PEKERJAAN PEMASANGAN HPL TREATMENT DINDING</b>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-5</b> <b>PERIODE : 16 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
		<p style="text-align: center;"><b>PEMASANGAN GYPSUM PENUTUP TREATMENT (TAMBAHAN)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEMASANGAN GYPSUM PENUTUP TREATMENT (TAMBAHAN)</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>PEMASANGAN GYPSUM PENUTUP TREATMENT (TAMBAHAN)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEMASANGAN GYPSUM PENUTUP TREATMENT (TAMBAHAN)</b></p>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-5</b> <b>PERIODE : 16 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL
		<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b></p>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-5</b> <b>PERIODE : 14 OKTOBER - 22 OKTOBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b>	<b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b>		
			
<b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b>	<b>PEKERJAAN RANGKA BACKDROP ZIG ZAG</b>		

Laporan Progres Renov Minggu ke-11

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-11</b> <b>PERIODE : 27 NOVEMBER - 05 DESEMBER 2023</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
			
<b>PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG</b>	<b>PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG</b>		
			
<b>PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG</b>	<b>PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG</b>		

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> REKONSTRUKSI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANG GARANSI 2021		<b>MINGGU KE-11</b>
			<b>PERIODE : 07 NOVEMBER - 08 DESEMBER 2020</b> Kontraktor Pelaksanaan : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL



PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG



PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG



PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG



PEKERJAAN PINTU LIPAT AREA GUDANG

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> REKONSTRUKSI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANG GARANSI 2021		<b>MINGGU KE-11</b>
			<b>PERIODE : 07 NOVEMBER - 08 DESEMBER 2020</b> Kontraktor Pelaksanaan : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL



PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET PRIA



PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET PRIA



PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET PRIA



PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET PRIA

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> <small>KENDALI BANGUNAN DAN GEOLING POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</small> <small>TAHAP ANGGARAN 2023</small>		<b>MINGGU KE-11</b>
			<b>PERIODE : 07 NOVEMBER - 08 DESEMBER 2023</b>
		Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA RSKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL	
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET WANITA</b></p>			
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET WANITA</b></p>			
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET WANITA</b></p>			
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI SANITARY TOILET WANITA</b></p>			

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> <small>KENDALI BANGUNAN DAN GEOLING POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</small> <small>TAHAP ANGGARAN 2023</small>		<b>MINGGU KE-11</b>
			<b>PERIODE : 07 NOVEMBER - 08 DESEMBER 2023</b>
		Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA RSKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELORA KARYA PANIKEL	
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN VYNIL AREA PANGGUNG</b></p>			
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN VYNIL AREA PANGGUNG</b></p>			
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN VYNIL AREA PANGGUNG</b></p>			
			
<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN VYNIL AREA PANGGUNG</b></p>			

	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-11</b> <b>PERIODE : 01 NOVEMBER - 08 DESEMBER 2023</b>	
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANKEL	
				
<b>PEKERJAAN STEP NOSING TANGGA</b>		<b>PEKERJAAN STEP NOSING TANGGA</b>		
				
<b>PEKERJAAN PINTU PG</b>		<b>PEKERJAAN PINTU PG</b>		

Laporan Progres Renov Minggu ke-12

<b>LAPORAN DOKUMENTASI</b>				
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE-12</b> <b>PERIODE : 04 DESEMBER -10 DESEMBER</b>	
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANKEL	
				
<b>PEKERJAAN INSTALASI DINDING CUBICLE TOILET PRIA</b>		<b>PEKERJAAN INSTALASI DINDING CUBICLE TOILET PRIA</b>		
				
<b>PEKERJAAN INSTALASI DINDING CUBICLE TOILET PRIA</b>		<b>PEKERJAAN INSTALASI DINDING CUBICLE TOILET PRIA</b>		

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE 12</b>
			<b>PERIODE 1 04 DESEMBER -10 DESEMBER</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
	<b>PEKERJAAN DINDING PARTISI CUBICLE TOILET WANITA</b>		<b>PEKERJAAN DINDING PARTISI CUBICLE TOILET WANITA</b>
	<b>PEKERJAAN DINDING PARTISI CUBICLE TOILET WANITA</b>		<b>PEKERJAAN DINDING PARTISI CUBICLE TOILET WANITA</b>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE 12</b>
			<b>PERIODE 1 04 DESEMBER -10 DESEMBER</b>
			Kontraktor Pelaksana : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANIKEL
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN EXTERIOR</b>		<b>PEKERJAAN PENGECATAN EXTERIOR</b>
	<b>PEKERJAAN PENGECATAN EXTERIOR</b>		<b>PEKERJAAN PENGECATAN EXTERIOR</b>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE 12</b>
			<b>PERIODE : 04 DESEMBER -10 DESEMBER</b> Kontraktor Pelaksanaan : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANKEL
		<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN SUNBLAST</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN SUNBLAST</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN PINTU UTAMA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN PINTU UTAMA</b></p>

LAPORAN DOKUMENTASI			
	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b> <b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b> RENOVASI BANGUNAN DAN GEDUNG POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023		<b>MINGGU KE 12</b>
			<b>PERIODE : 04 DESEMBER -10 DESEMBER</b> Kontraktor Pelaksanaan : CV. BIMA SAKTI Konsultan Perencana : CV. RAJAYA REKAYASA Konsultan Pengawas : PT. GELOLA KARYA PANKEL
		<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI WIFI UNIT</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI WIFI UNIT</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI LIST KAYU</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEKERJAAN INSTALASI LIST KAYU</b></p>

Bandung, 01 Desember 2023

NO : S-06/PWS/STIALAN-GKPCons/XII/2023  
LAMP :-

Perihal : Undangan Rapat Evaluasi ke - 6

Kepada Yth :

- Pejabat Pembuat Komitmen (Politeknik STIA LAN Bandung)
- Kontraktor Pelaksana (CV. Bima Sakti)
- Konsultan Perencana (CV. Rajaya Rekayasa)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Renovasi Bangunan dan Gedung Politeknik STIA LAN Bandung, yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Bima Sakti, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 04 Desember 2023  
Tempat : Direksi Keet  
Waktu : 13.00 WIB – Selesai  
Acara : Rapat Evaluasi

Demikian Undangan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dibuat oleh :  
Konsultan Pengawas  
PT. GELORA KARYA PANIKEL



**R. Maulana Syarif, ST**  
Team Leader

### Dokumentasi Kegiatan Rapat Renov Final (Desember 2023)



